

附件 4

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	奇西社区细赵路改造工程								
主管部门				实施单位	奇西社区居委会				
项目资金 (万元)	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	30	30	30.6	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	道路拓宽并进行油化			道路已拓宽并进行完成油化					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标 (50 分)	数量指标	道路拓宽挖 运,硬化路面 厚	639 m ²	100%	10	10		
				0.2m	100%				
			道路油化	2122.75 m ²	2122.75 m ²	10	10		
		质量指标	项目完成质量合格率	100%	100%	10	10		
			项目完成及时率	100%	100%	10	10		
			总成本控制	30 万元	102%	10	10		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	带动增加人口收入≥	≥1000 元	1000 元/人	10	10		
		社会效益指标	提升村民出行便利生产生活有所改善	100%	100%	10	10		
		可持续影响指标	设施持续使用年限	≥12 年	12 年	10	10		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥98%	100%	10	10		
	总分						100		100

填表人: 李左松

联系电话: 138306533 单位负责人签字: 李左松

填报日期: